

# Diseño, construcción y montaje de viaductos ferroviarios y viales.

Ing. Martín Polimeni eeppsaingenieria@gmail.com



# **CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO ESTRUCTURAL**

ELEGIDA LA OPCIÓN DE REALIZAR UN VIADUCTO POR SOBRE OTRAS ALTERNATIVAS POSIBLES, EL DISEÑO ESTRUCTURAL ESTARÁ PRINCIPALMENTE REGIDO POR:

- ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SISTEMAS PREOMOLDEADOS vs. IN SITU
- DISPONIBILIDAD DE LUGAR PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTA DE PREMOLDEADOS
- DIFICULTAD EN EL TRANSPORTE DE PREMOLDEADOS
- CANTIDAD DE VÍAS O ANCHO DE CALZADA Y GEOMETRÍA DE LA TRAZA
- DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE EQUIPOS DE MONTAJE
- LUGAR DE IMPLANTACIÓN DE LA OBRA (ZONA URBANA, CRUCE FLUVIAL, ZONA MONTAÑOSA, ETC.)



### INFRAESTRUCTURA – PILAS Y FUNDACIONES

- MONOPILAS (COLUMNA CIRCULAR, RECTANGULAR, "HIPÓDROMO" Y CAPITEL)
- PÓRTICOS CONFORMADOS POR VIGA DINTEL (HA o HP) Y DOS O MAS COLUMNAS
- FUNDACIONES MEDIANTE MONOPILOTES O CABEZAL DE PILOTES
- ESTRIBOS CERRADOS O ABIERTOS (INTEGRALES, SEMI-INTEGRALES O SIMPLES)

#### SUPERESTRUCTURA

- LUCES ENTRE 30 A 110 M (PREMOLDEADO) Y ENTRE 70 A 300 M (IN SITU) DEPENDIENDO DE:
  - SISTEMA ESTRUCTURAL SIMPLEMENTE APOYADO O CONTINUO
  - SIST. DE MONTAJE (FULL SPAN / SPAN BY SPAN / VOLADIZOS BALANC. / EMPUJE O ARRASTRE).
  - SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN (PREMD. 30 a 110 m o IN SITU 70 a 300 m Hcte 30 a 60 m Hvar 70 a 300 m)
  - TIPOS Y CAPACIDAD DE EQUIPOS DE MONTAJE (EQUIPO DE LANZAMIENTO, GRÚAS, MEGALIFT, ENCOFRADOS TRANSPORTABLES, ETC.). LUCES RECOMENDADAS HASTA 60 M
  - CARACTERÍSTICAS DEL SUELO DE FUNDACIÓN
  - INTERFERENCIAS, CRUCES, ETC.



#### **SECCIONES USUALES:**

- VIGAS CAJÓN PREMOLDEADAS O IN SITU
- VIGAS NABLA O ARTESA PREMOLDEADAS Y LOSA IN SITU
- VIGAS NABLA O ARTESA PREMOLDEADAS Y PANELES PREMOLDEADOS DE LOSA
- VIGAS U (UNA O DOS VÍAS) O DOBLE U / W PREMOLDEADAS O IN SITU
- VIGAS DOBLE To I PREMOLDEADAS Y LOSA IN SITU
- VIGAS Z O L PREMOLDEADAS Y LOSA INFERIOR IN SITU

## SUPERESTRUCTURA - MATERIALES

- **HORMIGÓN ARMADO** 
  - POCO USUAL PARA LAS VIGAS DE RIGIDEZ EN LUCES HABITUALES Y/O
     CONVENIENTES. UTILIZADO EN LOSAS DE TABLERO (LUZ MODERADA)
  - LEVE AFECTACIÓN POR FATIGA



- HORMIGÓN PRETENSADO O POSTESADO (INTERNO, EXTERNO O MIXTO)
  - O USUALMENTE UTILIZADO EN VIGAS DE RIGIDEZ PARA LAS LUCES HABITUALES
  - POSTESADO TRANSVERSAL PARA DOS O MÁS VÍAS
  - LEVE AFECTACIÓN POR FATIGA

#### ACERO

- USUALMENTE UTILIZADO EN VIGAS DE RIGIDEZ. ESTRUCTURAS MAS LIVIANAS PARA IGUALDAD DE LUCES
- FACILIDAD DE MONTAJE
- INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y QA/QC DE MAYOR EXPERTISE.
- ALTA AFECTACIÓN POR FATIGA. SUELE SER DIMENSIONANTE DE ALGUNOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES (PRINCIPALMENTE VIGAS TRASNV. Y LONG. SECUND.)
- **MIXTO HORMIGÓN ACERO** 
  - EN GENERAL, VENTAJAS Y DESVENTAJAS INTERMEDIAS ENTRE AMBOS CASOS
  - O MODERADA AFECTACIÓN POR FATIGA




Bridge type

## **LUCES**

### **CONVENIENTES**

PARA LOS
DISTINTOS
SISTEMAS DE
CONSTRUCCIÓN
POR SEGMENTOS





# SISTEMAS DE MONTAJE

A) MONTAJE POR SEGMENTOS PREFABRICADOS (SEGMENTACIÓN TRANSVERSAL)

2- VOLADIZOS
BALANCEADOS
(BALANCED
CANTILEVER)
40 m ≤ L ≤ 110 m





1- MONTAJE VANO A VANO (SPAN BY SPAN) 30 m ≤ L ≤ 50 m







4- MONTAJE POR EMPUJE O ARRASTRE / LANZAMIENTO INCREMENTAL (INCREMENTAL LAUNCHING) 30 m  $\leq$  L  $\leq$  60 m

3- AVANCE PROGRESIVO CON SISTEMA DE ATIRANTAMIENTO O PILAS TEMPORARIAS (PROGRESSIVE PLACEMENT WITH CABLE-STAY SYSTEM OR TEMPORARY PIERS) 30 m ≤ L ≤ 100 m



B) MONTAJE A TRAMO
COMPLETO FULL
SPAN DE TRAMOS
PREFABRICADOS
DIFERENTES EQUIPOS
DE LANZAMIENTO







Figure 10. Twin-girder 2.3-span launcher for 32.7 m (107 ft), 4000 kN (900 kip) single-track box girders. *Courtesy of BWM*.



75m, 520ton gantry with 38m, 80ton underbridge for placement of 33m, 900ton dual-track HSR spans (Beijing Wowjoint Machinery)



# C) EJECUCIÓN IN SITU POR SEGMENTOS 70 m ≤ L ≤ 300 m









D) EJECUCIÓN, IN SITU, A VANO ENTERO

SISTEMA DE ENCOFRADO MÓVIL (MOVABLE SCAFFOLDING SYSTEM)









E) EQUIPO DE LANZAMIENTO DE VIGAS (DOBLE T, ARTESA, ETC.) SEGMENTACIÓN LONGITUDINAL EN ESTOS CASOS, LA LOSA DE TABLERO SE EJECUTA IN SITU O POR PANELES PREMOLDEADOS





# **EQUIPOS DE MONTAJE**

IZAJE DE
DOVELAS
MEDIANTE
GRÚAS
SOBRE VIGAS
LATERALES
(UNDERHEAD)







# EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE LANZAMIENTO A VANO ENTERO.



Figure 12. Short launcher with two-span underbridge for 32.7 m (107 ft), 9000 kN (2020 kip) dual-track box girders. *Courtesy of BWM.* 



Figure 9. Extraction saddle of a tire trolley for 4000 kN (900 kip) single-track box girders. *Courtesy of BWM*.

IZAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE *FULL SPAN*LA VIGA MONTADA, MOSTRADA EN LAS
IMÁGENES POSEE UN PESO PROPIO DE 900 T





EQUIPO DE LANZAMIENTO INFERIOR (UNDERSLUNG GANTRY) ARTICULADO QUE PERMITE LA BIFURCACIÓN Y CURVA DE LA TRAZA. PÓRTICO DE ANCHO VARIABLE





MONTAJE DE DOVELAS
MEDIANTE EQUIPO AUTO
LANZADOR TELESCÓPICO







Figure 9. This heavy twin-upper-truss unit is for precast concrete macrosegmental

MONTAJE DE DOVELAS U Y CAJÓN (MACROSEGMENTOS) MEDIANTE EQUIPO AUTO LANZADOR DE VIGAS "MELLIZAS" RETICULADAS SUPERIORES (TWIN UPPER TRUSS)

Figure 3. This shows a twin-upper-beam gantry with support cross beams. Photograph courtesy of NRS



**SECCIONES USUALES. PRE Y** POSTESADO, **MIXTOS HORMIGÓN** - ACERO





**CAJÓN MIXTO HORMIGÓN ACERO** 





**VIGA U** 



**ARTESA + LOSA IN SITU O PANELES** 



#### **SECCIONES MENOS USUALES.**






### **CAJÓN MULITICELULAR**
















# CONSTRUCCIÓN PREMOLDEADA / IN SITU SISTEMAS



Classification of Concrete Structures according to Construction Methods

# Precast Segmental Erection

Balanced Cantilever Erection with Launching Gantry

Span by Span Erection with Launching Gantry

Balanced Cantilever Erection with Lifting Frames

Balanced Cantilever Erection with Cranes

Precast Beam Method

Full Span Precast Method

Span by Span Erection on Falsework

Insitu Construction

Incremental Launching Method


Form Traveller Method



- Delivery of segments along completed deck to rear of gantry minimises disruption to existing traffic networks.
- Necessary temporary works require little ground improvement and are generally elevated, therefore causing minimal disruption to existing roads, structures or services.
- Support craneage is reduced due to temporary works being relocated by gantry.
- Clear, unobstructed access to all work fronts is provided within gantry system.
- Work can proceed on multiple work fronts within the gantry, i.e pier segment erection, cantilever construction and closure pour construction.
- Temporary loads are introduced directly into piers.


Typical Erection Cycle	Duration: 6 Shifts							
Description	1	2	3	4	5	6		
Span N-1								
Curing of Stitch (Overnight)								
Continuity P.T.								
Span N								
Launch Gantry to Span N								
Segment Erection Span N								
Stitch N to N-1								
Span N+1								
Erect Pier Segment								
Align Pier Segment								
Place Reinforcement								
Place Formwork								
Cast Insitu Diaphragm								
Curing Pier/Column Joint								

CICLO DE
CONSTRUCCIÓN
POR LANZAM.
DE VOLADIZOS
BALANCEADOS
CON VIGA
LANZADORA






- Relatively simple temporary works requirements.
- High rates of erection.
- Large segments can be erected.
- Optimised crew cycles.
- Multiple levels of segment alignment and adjustment are possible.
- Strand lifting units can be adopted and provide several levels of safety features.




CICLO DE
CONSTRUCCIÓN
POR VOLADIZOS
BALANCEADOS
CON PÓRTICOS
DE IZAJE






- Temporary works requirements are minimised.
- Fast rates of erection are possible.
- Multiple work fronts are possible.
- Optimised crew size.
- Minimal engineering requirements.
- Cranes are generally readily available in the market.
- Cranes can be utilised to execute other activities.




CICLO DE
CONSTRUCCIÓN
POR VOLADIZOS
BALANCEADOS
CON GRÚAS






- Long-span bridge structures with access constraints can be easily accommodated.
- Craneage capacity requirements are minimised.
- Crew efficiency between 1 pair of form travellers is optimised.



CICLO DE
CONSTRUCCIÓN
POR VOLADIZOS
BALANCEADOS IN SITU







# Precast Segmental – Span-by-Span

Erection with Launching Gantry (Overhead or Underslung)

- Spans typically < 170 ft</li>
- Speed of Erection (1 span per day possible)
- Small Crew
- Delivery from behind or below
- Temp load directly into Piers



CICLO DE CONSTRUCCIÓN POR LANZAM. VANO A VANO






Precast Segmental – Full Span


**Erection with Launching Gantry** 

Typically short spans

- Very high rate of erection
- Factory casting environment -Very high quality
- Min follow up work
- Large temporary loads




CICLO DE
CONSTRUCCIÓN
POR LANZAM.
VANO ENTERO






- Fast rates of erection.
- Relatively simple erection gantry, or crane erection.
- Beam delivery possible along completed deck to rear of gantry, thus minimising disruption to existing traffic networks.
- Small works crew size.
- Geometry control is minimised.
- Precast beam production is relatively simple and requires low levels of mechanisation.




CICLO DE
CONSTRUCCIÓN
POR LANZAM.
VIGAS
PREMOLDEADAS
INDIVIDUALES






- Concentrated work front optimises craneage requirements.
- Site constraints such as poor ground and access restriction can be minimised.
- Minimal temporary works.
- Seven-day cycle is achievable if overtime is allowed.
- Require only a moderate investment in specialised equipment such as launching nose, launching jacks, conventional jacks, launching bearings and guides.





CICLO DE
CONSTRUCCIÓN
POR LANZAMIENTO
INCREMENTAL

(EMPUJE O






- Minimised engineering requirements are possible.
- Modular support system can be relocated with ease and relatively quickly.
- Work can proceed on multiple work fronts.
- Production crew size is fully utilised and optimised.
- Good access is provided to all work fronts.

Typical Erection Cycle	Duration: 4-Day Cycle (Days)						
Description	1	2	3	4			
Installation of Scaffold Support							
Erection of Segments							
Alignment and Gluing							
Post Tensioning Operations							
Load Transfer onto Permanent Bearings							

CICLO DE
CONSTRUCCIÓN
POR SEGMENTOS
MEDIANTE GRÚAS Y
APUNTALAMIENTO





# SISTEMAS Y FACILIDADES DE CONSTRUCCIÓN



Figure 4. Reinforcing bar jig for full-span cage prefabrication of a single-track U beam.

MOLDES PARA VIGAS ENTERAS TIPO U Y CAJÓN, PARA SECCIONES PRE Y POSTESADAS O COMBINADOS







SISTEMAS Y
FACILIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

PLANTA DE
CONSTRUCCIÓN Y
ACOPIO DE
PREMOLDEADOS

ACOPIO DE SEGMENTOS

TRANSPORTE DE SEGMENTOS







# SISTEMAS Y FACILIDADES DE CONSTRUCCIÓN



NAVE DE
PREMOLDEADOS,
MOLDES Y PÓRTICOS
DE MOVIMIENTOS
DENTRO DE LA
PLANTA









# DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS SIST. DE TESADO

#### **VOLADIZOS BALANCEADOS – SISTEMA DE CABLEADO DE VOLADIZO Y CONTINUIDAD**




#### VANO A VANO – SISTEMA DE CABLEADO EXTERNO Y MIXTO




PT ext. (no adherente): Mejora tiempos de ejecución, facilidad de inspección y reemplazo de cables, no requiere sellado de juntas con resina epoxi. Requiere mayor cuantía de acero teso por menor excentricidad. El acero teso no llega a fluencia en ULS.

PT int. y mixto (adherente): Ventajas y desventajas inversas.







Typical Balanced Cantilever Segment

SECCIÓN TRASNV. TÍP.

CABLES INT/EXT, BLISTERS, BARRAS
PT (TEMP), LLAVES DE CORTE

## RELACIONES Y CUANTÍAS ORIENTATIVAS VIGAS CAJÓN (V vial - F ferroviario)

VANO A VANO-L/H (S.A.-Hcte): V 18 a 22 F 14 a 18

VANO A VANO-L/H (C.-Hcte): V 20 a 25 F 16 a 20

VANO A VANO-L/H (C.-Hvar): V 33 a 50 / 14 a 20 F 26 a 40 / 12 a 16


VOLAD. BALAC-L/H (C.-Hcte): V 20 a 25 F 16 a 20

VOLAD. BALAC-L/H (C.-Hvar): V 33 a 50 / 14 a 20 F 26 a 40 / 12 a 16

CUANTÍA TESA (kg/m3): V 40/50 F 60/70

CUANTÍA NO TESA (kg/m3): V 90/150 F 140/150

ESP. PROM. HORMIGÓN (m): V 0.45/0.7 F 0.55/0.9 (Vol / B losa sup)



Transverse Post-Tensioning in the Top Slab of Box Girder



#### SISTEMA DE EJECUCIÓN POR

**DOVELAS CONJUGADAS** 


**ASEGURA CORRECTO** 

**ENCASTRE TANTO EN TRAMOS** 

**RECTOS COMO EN CURVOS EN** 

**EL PLANO VERTICAL Y** 

**HORIZONTAL Y PERALTADOS** 






FIGURE 11.44 Typical short-line precasting operation.




FIGURE 11.45. Straight bridge.





FIGURE 11.46 Bridge with vertical curve.






FIGURE 11.47 Bridge with horizontal curve.




FIGURE 11.48 Bridge with superelevation.




## **VIADUCTOS MIXTOS**

- **IZAJE VERTICAL**
- **IZAJE POR GRÚAS**
- VOLADIZOS SUCESIVOS
- **LANZADOS**












Launch nose (left) and girders (right) supported by a Hilman Roller during the launch





# **VIADUCTOS MIXTOS**















HORMIGÓN ARMADO
O PRE/POSTESADO


# **PILAS DE APOYO**

# **ESQUEMAS TÍPICOS DE PILAS DE APOYO**

- CAPILTEL Y MONOCOLUMNA
- DINTEL Y MONOCOLUMNA
- DINTEL Y MÚLTIPLES COLUMNAS









ABC
ACCELERATED
BRIDGE

CONSTRUCTION

MÉTODO "ABC" DE

**CONSTRUCCIÓN ACELERADA DE** 

**PUENTES. PRINCIPALMENTE** 

**BASADO EN ELEMENTOS** 

PREFABRICADOS DE FÁCIL


TRANSPORTE Y RÁPIDO MONTAJE

### **MEJORA:**

- **FACILIDAD CONSTRUCTIVA IN SITU**
- TIEMPO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN
- SEGURIDAD PARA EL TRÁNSITO PÚBLICO EN OBRA

## **REDUCE:**

- PERTURBACIÓN DEL TRÁFICO
- **TIEMPO DE EJECUCIÓN IN SITU**
- DEMORAS POR CUESTIONES CLIMÁTICAS



Accelerated Bridge Construction Technologies source: FHWA Every Day Counts Initiative)

EN SÍNTESIS MEJORA LA CONSTRUCTIVIDAD Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN. REDUCE COSTOS

REQUIERE MAYOR EXPERTISE DE INGENIERÍA Y MANAGEMENT.




**PBES** (Prefabricated Bridge Elements and Systems)


**FUNDACIONES, COLUMNAS, DINTELES Y ESTRIBOS** 

PREFABRICADOS, ENSAMBLADOS IN SITU












# DESARROLLOS Y CONCEPTOS DE PBESS PARA EL DISEÑO SÍSMICO BASADO EN LA PERFORMANCE. GENERACIÓN DE "FUSIBLES" Y ZONAS PROTEGIDAS, EN LAS CONEXIONES


# Frecuente (43 años) Operacional Operaciona

# CP Connections Connection Interfaces Plastic Hinge Zone ED – Energy Dissipating CP – Capacity Protected

# Performance-based Damage States




# **Performance Based Seismic Design**











# **CONEXIONES (FUSIBLES):**

- UHPC / ECC
- SUPERELASTIC SHAPE MEMORY ALLOY (SMA)
- SELF-CENTERING COLUMNS
- ABC relies on precast members that are connected in the field.






# Seismic Performance Requirements for Bridges

(cast-in-place or precast)

- · No collapse under strong earthquakes
- · Plastic hinging of columns- structural fuse
- · Capacity-protected cap beams and footings




- ABC connections must ensure
  - Column plastic hinging
  - No damage to cap beams and footings






# **CONEXIONES IN SITU - PBESs**

- Mechanical bar connectors
- Grouted duct connections
- Pocket connections
- Socket connections
- Two-stage integral pier cap



Highways for LIFE Precast bent concept for seismic regions after NCHRP Report 698


### **GROUTED DUCT CONNECTIONS**















## Mechanical Bar Connectors



Note: No more than one connector per bar in plastic hinge zone is allowed (3.6.4.4) so this detail does not meet the GS for ABC





# PERFORMANCE SÍSMICA - INNOVACIONES

### SHAPE MEMORY ALLOY





Table 1. Seismic performance strategies for connections.


Seismic Performance Strategy	y Performance Behavior			
Capacity-Protected (CP) Connections	CP elements provide a cyclic strength that is higher than the strength of the adjacent bridge members, allowing the connection to remain essentially elastic with minimal or no damage. As a result, the inelastic deformations are forced to occur in the adjacent elements.  ED elements provide a cyclic strength that is lower than that of the adjacent members, thereby causing the inelastic deformation to occur in the connection, but high enough to dissipate enough energy to contribute usefully to the system damping. The deformation capacity is high enough to satisfy the demands associated with the seismic zone in which the bridge is built. The connection may suffer damage, but the consequent strength loss must be acceptable in all degrees of freedom, including both the primary one in which the inelastic deformation occurs and others in which minimal deformation is expected.			
Energy-Dissipating (ED) Connections				
Deformation Elements (DE)	DE have little or no strength in the degree of freedom in which the deformation occurs. The deformation capacity is high enough to satisfy the demands associated with the seismic zone in which the bridge is built. The connection protects the adjacent bridge members by concentrating seismic deformation within the connection region but typically provides negligible energy dissipation. The deformation may be free (e.g., a pin), clastic (e.g., an elastomeric pad), or inelastic. Seismic isolation bearings may provide both large deformation capabilities and significant energy dissipation.			

Strength Relative to Adjacent Members	High	Capacity Protected			
	Moderate	Not Permitted	Energy Dissipating (Moderate Seismic)	Energy Dissipating (High Seismic)	
	Low	Not Permitted	Deformable (Low Seismic)	Deformable (High Seismic)	
		Low	Moderate	High	
		Deformability			


Seismic performance of connection elements in relation to cyclic strength and deformability and their application for moderate and high seismic zones.

### **SELF-CENTERING COLUMN**





# **AISLADORES SÍSMICOS**





# VIGAS DE ACERO O DE HORMIGÓN PREFABRICADAS


PANELES DE ESPESOR TOTAL O PARCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA LOSA DEL TABLERO.























# **OTROS TIPOS DE PANELES**

**PARA TABLERO** 

**ENREJADO DE ACERO RELLENOS** 

CON HORMIGÓN (CONCRETE

FILLED STEEL GRID)



ENREJADO DE ACERO
ABIERTO (*OPEN STEEL GRID*).

PANEL ORTOTRÓPICO
DE ACERO O ALUMINIO







# VIADUCTO FERROVIARIO MITRE CIUDAD DE BUENOS AIRES (2019) MONTAJE SPAN BY SPAN


COMITENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN – AUSA

**CONTRATISTA: ROGGIO - CHEDIACK UTE** 


PROYECTO EJECUTIVO: EEPP SA

**INSPECCIÓN DE OBRA: PEYCO** 





SECCIÓN DOVELA TÍPICA Y VISTA VIGA CAJÓN TÍPICA





**DIAFRAGMAS** 


**DOVELA TÍPICA** 


DESVIADOR CENTRAL


DESVIADORES LATERALES

**POSTESADO EXTERNO.** 

H 50 / ADN 420 / C1900 BR











# SOLUCIÓN LIBERTADOR




# **POSTESADO MIXTO**

H 50 / ADN 420 / C1900 BR





# SOLUCIÓN VIGA IN SITU DOBLE U O W - MONROE Y ROOSEVELT



POSTESADO INTERNO. H 50 / ADN 420 / C1900 BR



# **PILAS TÍPICAS**







**MOLDES EXTERNOS** 

**E INTERNOS DE** 

**DOVELAS** 

**CONSTRUCCIÓN** 

**MEDIANTE SISTEMA** 

**DE DOVELA** 

**CONJUGADA** 

**ASEGURA** 

**ENCASTRE. TOTAL** 

**DE DOVELAS** 

**CONSTRUIDAS: 1017** 





NAVE DE
CONSTRUCCIÓN
DE DOVELAS





PLANTA DE ACOPIO


**NAVE DE** 

CONSTRUCCIÓN

**DE DOVELAS** 









VISTA INTERIOR DE SECCIÓN TÍPICA DESVIADORES LATERALES Y CENTRAL

PUEDE VERSE EL SISTEMA DE

**ENVAINADO Y** 

**BARRAS DE** 

VINCULACIÓN DE

USO CONSTRUCTIVO Y PRECOMPRESIÓN





# **DOVELA DE PILA**

**DIAFRAGMAS DE ANCLAJE** 







VIGA DE
LANZAMIENTO SINGLE-GIRDER
TELESCOPIC
OVERHEAD SELF
LAUNCHING
GANTRY CRANE SPAN BY SPAN




















**VIGA DE** 

**LANZAMIENTO 2 -**

**TWIN-GIRDER** 

**OVERHEAD SELF** 

**LAUNCHING** 

**GANTRY CRANE** –

SPAN BY SPAN





**DESPLAZAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES,** PREVIO A LA OBRA, PARA POSIBILITAR EL **SERVICIO FERROVIARIO ININTERRUMPIDO DURANTE SU EJECUCIÓN** 





VIGAS DOBLE U o W EJECUTADAS IN SITU EN ROOSEVELT Y MONROE POR NECESIDAD DE GÁLIBO BAJO PUENTE















# **OBRA FINALIZADA**





# VIADUCTO FERROVIARIO SAN MARTÍN CIUDAD DE BUENOS AIRES (2019) MONTAJE *FULL SPAN*

**COMITENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN – AUSA** 

**CONTRATISTA: GREEN – ROTTIO UTE** 

PROYECTO EJECUTIVO: EEPP SA

INSPECCIÓN DE OBRA: IATASA - ATEC UTE



# **SECCIÓN TÍPICA 1:**

UNA VIGA CAJÓN PREMOLDEADA POR VÍA

SECCIÓN: ARTESA + LOSA (PREM.)

**PRETENSADO** 

H 47 / ADN 420 / C1900 BR


# **SECCIÓN TÍPICA 2:**


DOS VIGAS NABLA PREMOLDEADAS POR VÍA MAS LOSA IN SITU

SECCION: NABLA (PREM.) + LOSA (IN SITU)

**PRE Y POSTESADO** 

H 47 / ADN 420 / C1900 BR









**DOS VIGAS NABLA POR VÍA** 





# CICLO DE SEMINARIOS WEB

# **PILA TÍPICA DE 3 VÍAS**












ESTACIONES
PATERNAL Y
VILLA
CRESPO

PILAS TÍPICAS DE 3 Y 4 VÍAS







PLANTA DE VIGAS CAJÓN
PRETENSADAS Y PÓTICOS DE IZAJE Y
TRANSPORTE













UNA VEZ QUE EL SPMT LLEGA AL LUGAR DE MONTAJE, LA VIGA CAJÓN ES IZADA POR EL EQUIPO LANZADOR Y UBICADA EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE
EL EQUIPO PERMITE DESPLAZAMIENTOS
LATERALES DE LA PIEZA







MONTAJE DE VIGAS "ESPECIALES" 39 M DE LUZ,

**MEDIANTE MEGALIFT** 







# EJECUCIÓN DE LOSA DE TABLERO IN SITU, SOBRE VIGAS NABLA









# **OBRA FINALIZADA**





# **GRACIAS POR SU ATENCIÓN**